ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Veřejná zakázka

Název	Oprava chodníku – Třebouň, dle rozpočtu č. A3-3715

Dodavatel

Název	Josef Vojtěchovský - Stavební sdružení Teplá Lidická 403, Teplá 364 61

Cena

Předpokládaná cena	525 222,- Kč bez DPH
Skutečná cena	548 514,- Kč bez DPH

Termín realizace

Předpokládaný termín	30.10.2015
Skutečný termín	30.9.2015

Hodnocení zakázky, další informace	Na akci vznikly vícepráce z důvodu změny skutečně osazených obrubníků proti výkazu zadání – cena snížena, změna M2 podkladu ze štěrkodrti a asfaltové vrstvy z důvodu zjištění mělce uložené kanalizace v místě pokládky obrubníků. Z tohoto důvodu bylo nutno chodník rozšířit – navýšení ceny. Ve výkazu zadání nebyla zálivka spár – navýšení ceny. Při vytýčení podzemních sítí (O2) bylo zjištěno, že optické kabely jsou v malé hloubce a v těsné blízkosti pokládky nových silničních obrubníků. Proto bylo nutno kopat celou trasu ručně (příplatek za ztížené vykopávky v blízkosti podzemního vedení) – navýšení ceny. Při ručním výkopu mezi vjezdy na pozemky byly zjištěny betonové základy a patky, které bylo nutné odbourat a odvézt na skládku. Oprava první kanalizační šachty byla náročnější, než se původně předpovídalo, kde byla stanovená předběžná cena – navýšení ceny.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Sídliště 428
364 20 TOUŽIM

V Toužimi dne 23.11.2015

podpis, razítko